

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1111

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	100.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			17		
Cocina	Cocina	A	Midea			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1112

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	100.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			22		
Cocina	Cocina	A	Fensa			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1113

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	3.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID	SBFTI 12		20.7		
COCINA	Cocina	A		FENSA		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1114

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTFI13-2		20.7		
Arranque	Cocina	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
Arranque	Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico)

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Rojo (Rechazado)	NO APLICA	Rojo (Rechazado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1121

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTFI13		20.7		
Cocina	Cocina	A	Mabe			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1122

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Mademsa			24.7		
Cocina	Cocina	A	Sindelen	CH-9500		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1123

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			16		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1124

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID	SBTFI 13		20.7		
COCINA	Cocina	A	MABE			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1131

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	100.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTRI13		20.7		
Cocina	Cocina	A	Mabe			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
Calefont	Prueba de combustión pendiente
Calefont	Artefacto no enciende
Calefont	Flexible de agua calefón presenta sulfatación y quemaduras

V.- OBSERVACIONES GENERALES

Departamento cerrado 21-03-2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1132

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefon	Cocina	B	Jnkers			13		
Cocina	Cocina	A	Mademsa			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1133

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	splendid			17		
Cocina	Cocina	A	mademsa			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1134

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID	SBTFI 13		20.7		
COCINA	Cocina	A	WHIRPOOL			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1141

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20.7		
COCINA	Cocina	A	MABE			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1142

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20.7		
ARRANQUE	Cocina	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1143

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			17		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1144

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID	SBTFI		20		
COCINA	Cocina	A	SINDELEN			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1151

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			20		
Cocina	Cocina	A	Midea			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1152

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
---------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

Departamento cerrado 21-03-2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenimiento de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1153

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTFI13		20		
Cocina	Cocina	A	mabe			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673235

Departamento N°: 1154

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-11, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			17		
Arranque	Cocina	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
Calefont	Ducto de evacuación calefón no original a fabricante
Calefont	Ducto de calefón no descarga 10cm sobre la rasante

V.- OBSERVACIONES GENERALES

Departamento cerrado 21-03-2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopia	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantenión de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.